

I.C. SAN GIOVANNI BOSCO DI BRACCIANO – LAVORI STRAORDINARI LUGLIO-OTTOBRE 2018

- 1 Adeguamento spazio parcheggio, con marcatura posti mediante verniciatura con smalto per asfalto ad elevata resistenza all'usura
- 2 Realizzazione protezione in rete e ferri zincati per messa in sicurezza area con intonaci ammalorati a rischio caduta
- 3 Smontaggio vecchio citofono non più funzionante, con bonifica cablaggi
- 4 Installazione apricancello pedonale, a due punti d'apertura – edificio presidenza e banco accoglienza - con relativo cablaggio
- 5 Bonifica cablaggi a vista linee citofoniche edificio principale e uffici presidenza
- 6 Bonifica cablaggi a vista linee telefoniche edificio principale e uffici presidenza
- 7 Bonifica cablaggi a vista linee elettriche basso voltaggio edificio principale e uffici presidenza
- 8 Bonifica cablaggi a vista linee dati impianto termico edificio principale e uffici presidenza
- 9 Realizzazione nuovo cablaggio in canalina linee citofoniche edificio principale e ufficio presidenza
- 10 Realizzazione nuovo cablaggio in canalina linee telefoniche edificio principale e ufficio presidenza
- 11 Realizzazione nuovo cablaggio in canalina linee elettriche e dati basso voltaggio (6-15 volts) edificio principale e ufficio presidenza
- 12 Realizzazione nuovo cablaggio in canalina linee dati impianto termico edificio principale e ufficio presidenza
- 13 Predisposizione nuova linea elettrica basso voltaggio cavo FG16 interrato da edificio principale a cancello ingresso veicoli per elettroserratura
- 14 Predisposizione nuova linea elettrica basso voltaggio cavo FG16 interrato da edificio principale a videocitofono
- 15 Installazione videocitofono a colori con predisposizione apertura a distanza da banco accoglienza del cancello veicoli
- 16 Ripristino funzionalità sistema intercomunicante interno (URMET a 7 postazioni)
- 17 Posa corrugati sottotraccia su parete interna ingresso edificio principale, con assistenza muraria, intonacatura e ripristino murales preesistente
- 18 Ideazione, realizzazione e assemblaggio in loco di pannello attrezzato dedicato per automazione bancone accoglienza Scuola Media
- 19 Montaggio elettroserratura su cancello entrata veicoli, con smontaggio chiusura preesistente
- 20 Verniciature e tinteggiature varie su parti in muratura, legno e ferro, in corso d'opera